



## ROE\_22\_Anlagenabnahme PV-Anlagen

### Grunddaten

Bauvorhaben:

Standort/Anlage:

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Datum:

Uhrzeit:

### Checkliste PV-Anlagen

Eine Abnahme nach VDE  
0126-23-1, DIN EN 62446-1 liegt  
vor!

- Ja  
 Nein  
 entfällt

Die Tragfähigkeit des Gebäudes ist  
geprüft und ist ausreichend für die  
zusätzliche Last!

- Ja  
 Nein  
 entfällt

Die Systemstatik des Tragsystems  
für die Umgebungsbedingungen  
ist nachgewiesen und eingehalten!

- Ja  
 Nein  
 entfällt

14.11.2023

00:05

Musterchecklisten

v1

1 of 4



## ROE\_22\_Anlagenabnahme PV-Anlagen

Es sind keine Module über Brandabschnitte hinweg installiert!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Es werden keine Gleichstromleitungen ungeschützt über Brandabschnitte geführt!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Eine vorhandene Blitzschutzanlage ist an die neue Situation fachgerecht angepasst!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Alle Kabel und Leitungen sind ordnungsgemäß verlegt!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Das Modulgestell ist mit einem Funktionspotentialausgleich versehen und alle Metallkonstruktionen sind untereinander verbunden.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Gleichstromleitungen im Gebäude sind ordnungsgemäß verlegt und im (Feuerwehr-) Plan gekennzeichnet!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Wechselrichter sind auf nicht brennbarem Untergrund installiert!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt

14.11.2023	00:05	Musterchecklisten	v1	2 of 4
Dieses Dokument wurde mit Check-it erstellt				



## ROE\_22\_Anlagenabnahme PV-Anlagen

Der Mindestabstand der Wechselrichter zueinander ist eingehalten und die Herstellerangaben sind beachtet!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Der Abstand der Wechselrichter zu brennbaren Materialien beträgt mindestens 1 m!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Die PV-Anlage wird nach Herstellerangaben und regelmäßig nach Abschnitt 4.7 geprüft!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt
Die störungsfreie Funktion der Anlage wird regelmäßig kontrolliert!	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> entfällt

Weitere Inhalte dieser Checkliste, können Sie in Ihrem Demo-Account einsehen.

Kontaktieren Sie hierfür das Check-it Team, oder beantragen Sie [hier](#) einen Demo-Account.

*Ihr Check-it Team*