

	<h2>Anlagenabnahme Elektro</h2>	
---	---------------------------------	--

Datum:	07.07.2022
Zeit:	10:21

<h3>Grunddaten</h3>	
---------------------	--

Anlage:	
Standort:	
Auftraggeber:	
Auftragnehmer:	

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	1/5
--------	------------	----------------	--------	-----

<p>Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt</p>
--



Anlagenabnahme Elektro

Elektrische Anlage

Liegt ein vollständiger Prüfbericht für die Erstprüfung der Maschine oder der elektrischen Anlagen vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind die erforderlichen Kennzeichnungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Ist die Dokumentation vollständig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind die Deckel und Türen der elektrischen Einbauträume verschließbar und nur mit Hilfe von Schlüsseln oder Werkzeugen zu öffnen oder lässt sich der elektrische Einbautraum nur öffnen, wenn zuvor die aktiven Teile vom Netz getrennt wurden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind für alle Leitungen feste Anschlussstellen vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt

Datum:

07.07.2022

Max Mustermann

Seite:

2/5

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt



Anlagenabnahme Elektro

Sind die Leitungen innerhalb des Einbauraumes in geeigneten Kanälen verlegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind alle Leitungen von Anschlussklemme zu Anschlussklemme geführt ohne dass dazwischen Zwischenverbinder (z. B. Lüsterklemmen) liegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind Bauteile, an denen Einstellarbeiten vorgenommen werden, leicht erreichbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Wurden Klemmen doppelt belegt? Wenn ja, ist die Ausführung Normenkonform?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind alle Leitungen außerhalb der Einbauräume als Mantelleitungen ausgeführt und gegen mechanische Beschädigung geschützt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	3/5
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				



Anlagenabnahme Elektro

Sind Leitungskanäle, Schaltschranktüren, Rohre, Schwenkarme und Verschraubungen sowie leitfähige Maschinenteile aus Metall mit dem Schutzleitersystem verbunden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Entsprechen die verwendeten Kabeltypen den Anlagen- und Umgebungsanforderungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind an der Maschine Einrichtungen zum Stillsetzen im Notfall in ausreichender Anzahl vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Ist ein automatischer Wiederanlauf nach dem Entriegeln des Nothalts verhindert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Entspricht die Sicherheitseinrichtung den ermittelten Sicherheitsanforderungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
Sind die Anforderungen an den teilweisen Berührungsschutz im Bereich von Bedienenvorgängen nach VDE 0660-514 erfüllt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt

Datum:


07.07.2022

Max Mustermann

Seite:

4/5

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt

	<h2>Anlagenabnahme Elektro</h2>	
---	---------------------------------	--

<h3>Abnahme</h3>	
Die Abnahme wird erteilt:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> unter Vorbehalt <input type="checkbox"/> wird nicht erteilt
Festgestellte Mängel sind abzustellen bis:	
Unterschrift Auftragnehmer:	
Unterschrift Auftraggeber:	

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	5/5
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				